



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 1164

N. 170 del 16-09-2021

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (CUP F96D19000360006 - CIG 84875346A0). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA DITTA CA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO. ACCERTAMENTO ECONOMIA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO.

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (CUP F96D19000360006 - CIG 84875346A0). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA DITTA CA.GI. COSTRUZIONI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO. ACCERTAMENTO ECONOMIA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la Del. G.C. n. 90 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di “Riqualificazione degli spazi pubblici in piazza Salvo D’Acquisto da destinare ad attività economiche e sociali” per una spesa complessiva di € 50.000,00 finanziati in parte con fondi propri dell’Amministrazione Comunale e in parte con contributo regionale giusto Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19970 del 22.11.2019 trovando copertura come segue:

- € 11.332,00 codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per “Manutenzione straordinaria edifici pubblici”, I.M. 1361-2020;
- € 38.668,00 codice bilancio 10.05.2.02.01.09, Int. 7310, art. 5, segnato per “Riqualificazione piazza S. d’Acquisto – fin. contr, reg.le”, I.M. 1594-2020;

Richiamata la Determina del Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 221 (1615 R.G.) del 17.12.2020 con la quale, preso atto degli esiti di gara, l’appalto dei lavori veniva aggiudicato all’Impresa CA.GI. Costruzioni s.r.l., con sede in Castelfranco Piandisco’, via Massimo D’Antona n. 16, C.F. e P.IVA 01750200519, per il corrispettivo di € 35.750,00 al netto del ribasso del 11,56352% sul prezzo posto a base d’asta di € 40.326,43 (comprensivi di € 8.924,90 per costi di manodopera), tenuto conto di € 750,00 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza, imputando la spesa complessiva di € 43.615,00 I.V.A. 22% come segue:

- € 4.947,00 codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per “Manutenzione straordinaria edifici pubblici” finanziato in parte con Avanzo Economico e in parte con Oneri di Urbanizzazione, I.M. 1361-2020, Sub-Imp. 1-2020;
- per € 38.668,00 codice bilancio 10.05.2.02.01.09, Int. 7310, art. 5, segnato per “Riqualificazione piazza S. d’Acquisto – fin. contr, reg.le” finanziato da contributo regionale giusto Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19970 del 22.11.2019, I.M. 1594-2020, Sub-Imp. 1-2020;

Vista la successiva Determina Dirigenziale n. 56 (440 R.G.) del 08.04.2021 con la quale si provvedeva ad assumere in favore della stessa CA.GI. Costruzioni s.r.l. impegno di spesa per € 737,97 quali oneri aziendali della sicurezza per l’applicazione delle misure anticontagio da COVID-19 di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Toscana n. 645/2020, con imputazione sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per “Manutenzione straordinaria edifici pubblici” I.M. 1361-2020 CO, Sub-Imp. 6-2021;

Atteso che l’appalto è regolato dal contratto redatto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, arch. Roberto Calussi in data 07.05.2021 e controfirmato dall’Impresa in data 11.05.2021;

Considerato che durante la fase di esecuzione dei lavori, stante la difficoltà di reperire la tipologia di Totem e pannello multimediale secondo le caratteristiche richieste successivamente dall'ufficio competente ai prezzi previsti nel computo di progetto, si è ritenuto opportuno eseguire alcune lavorazioni in alternativa alla fornitura e posa dei suddetti elementi, consistenti essenzialmente:

- nell'ampliamento del sistema di illuminazione del loggiato;
- nell'incremento di un ulteriore punto di riprese nell'impianto di telecamere con gestione diretta dal Palazzo Comunale mediante collegamento con fibra;
- nella realizzazione di piccoli interventi complementari mirati al miglioramento delle condizioni di accessibilità e sicurezza dell'area con particolare riguardo ai fondi commerciali;

Dato atto che le variazioni al progetto originario risultano puntualmente elencate nella Prima Perizia di Variata Distribuzione e Suppletiva redatta e autorizzata in data 05.08.2021 dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto;

Rilevato che la Perizia, pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, ha determinato una minore spesa per lavori di € 733,89 oltre I.V.A.

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 152 (1075 R.G.) del 16.08.2021 con la quale veniva approvata Perizia, dando atto che l'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso del 11,5635% offerto dall'Impresa CA.GI. Costruzioni s.r.l. in sede di gara, veniva ridotto da € 35.750,00 a € 35.016,11 oltre I.V.A. 22%;

Atteso che con lo stesso Provvedimento si stabiliva pertanto di ridurre per € 895,35 il Sub-Imp. 1-2020, assunto sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per "Manutenzione straordinaria edifici pubblici" I.M. 1361-2020 CO, a favore dell'Impresa CA.GI. Costruzioni s.r.l., reintegrando per pari ammontare la disponibilità dello stesso I.M. 1361-2020 CO;

Visto l'allegato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" redatto dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto in data 07.09.2021;

Dato atto che in base alla documentazione di cui sopra risulta a favore dell'Impresa il credito di complessivi € 12.900,35 oltre I.V.A. 22% determinati come segue:

- € 12.295,46 oltre I.V.A. quale residuo credito per lavori;
- € 604,89 oltre I.V.A. per applicazione misure anticontagio da Covid-19 ai sensi della DGRT 645/2020;

Vista la fattura n. 23 del 13.09.2021 pervenuta in pari data al prot. n. 34593 rimessa dalla stessa ditta per l'importo di € 12.900,35 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 15.738,43

Vista la polizza fidejussoria n. 407455093 emessa in data 14.09.2021 dalla Axa Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Corso Como 17, Agenzia 004103 - San Giovanni Valdarno, per la somma garantita di € 15.741,57 prodotta dalla CA.GI. Costruzioni s.r.l. in pari data al prot. n. 34828 ai fini del pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto del risultato positivo delle verifiche effettuate sulla posizione contributiva dell'Impresa come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 12.10.2021 acquisito d'ufficio e conservato agli atti;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle somme di cui sopra;

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.170 del 16-09-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e rilevata pertanto la propria competenza in merito;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate:

- la Delibera Consiliare n. 89 del 16.12.2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 già approvato con precedente Del. C.C. n. 69 del 04.11.2020, e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021 di approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della performance 2021-2023;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F96D19000360006;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 84875346A0;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" redatto e approvato in data 07.09.2021 dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto relativamente ai lavori di "Riqualficazione degli spazi pubblici in piazza Salvo D'Acquisto da destinare ad attività economiche e sociali"
2. Di liquidare all'Impresa CA.GI. Costruzioni s.r.l., con sede in Castelfranco Piandisco', via Massimo D'Antona n. 16, C.F. e P.IVA 01750200519, la somma complessiva di € 12.900,35 oltre I.V.A. 22% di cui:
 - € 12.295,46 oltre I.V.A. quale residuo credito per lavori;
 - € 604,89 oltre I.V.A. per applicazione misure anticontagio da Covid-19 ai sensi della DGRT 645/2020;per un totale di € 15.738,43 I.V.A. compresa come da fattura n. 23 del 13.09.2021 pervenuta in pari data al prot. n. 34593 rimessa dalla stessa ditta;
3. Di dare atto che
 - la spesa trova copertura sul Bilancio 2021-2023, come segue:
 - per € 4.051,65 codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per "Manutenzione straordinaria edifici pubblici" finanziato in parte con Avanzo

- Economico e in parte con Oneri di Urbanizzazione, I.M. 1361-2020 CO, Sub-Imp. 1-2020;
- per € 10.948,81 codice bilancio 10.05.2.02.01.09, Int. 7310, art. 5, segnato per “Riqualificazione piazza S. d’Acquisto – fin. contr, reg.le” finanziato da contributo regionale giusto Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19970 del 22.11.2019, I.M. 1594-2020 CO, Sub-Imp. 1-2020;
 - per € 737,97 sullo stesso I.M. 1361-2020 CO, assunto sull'Int. 5110, art. 0, codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Sub-Imp. 6-2021;
- il suddetto Certificato è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione;
 - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;
 - salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 - ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 Agosto 2010 così come modificato dall'art. 6 della L. 217/2010, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, i codici assegnati al presente procedimento sono i seguenti:
 - Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F96D19000360006;
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 84875346A0;
 - ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il geom. Michele Benedetto;
 - il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2020, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
 - il presente Provvedimento.
 - in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezione “Provvedimenti dei Dirigenti” e all'aggiornamento dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno in relazione al procedimento pubblicato alla sottosezione “Bandi di gara”;
 - è conforme ai contenuti risultanti dalla “Griglia” di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020;
4. Di accertare l'economia di € 5.735,85 sulle somme stanziare per la realizzazione dell'investimento sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 01.06-2.02.01.09, Int. 5110, art. 0, segnato per “Manutenzione straordinaria edifici pubblici” finanziato in parte con Avanzo Economico e in parte con Oneri di Urbanizzazione, I.M. 1361-2020 CO;
5. Di trasmettere il presente Provvedimento di liquidazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 16-09-2021

Il Responsabile
f.to Arch. CALUSSI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.